



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Obec Herink

se sídlem:	Do Višňovky 28, 251 01 Herink
IČ:	00640140
DIČ:	CZ00640140 (obec není plátcem DPH)
zastoupení:	Karel Zeman, starosta
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	18625201/0100

(dále jen „objednatel,,)

a

PRADAST, spol. s r.o.

se sídlem:	nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
zastoupení:	Ing. Petr Steinbauer, jednatel
IČ:	60826053
DIČ:	CZ60826053
bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
č. účtu	253697600/0300

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 19. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“) schválenou zastupitelstvem obce Herink usnesením č. 8/2019/13 dne 18. 11. 2019

Název veřejné zakázky: „obec Herink – pořízení kontejnerové mateřské školy – opakování“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna a upřesnění ukončení díla v odstavci 4.2 Smlouvy.

Původní znění odstavce 4.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.12.2019 mezi Zhotovitelem: PRADAST, spol. s.r.o. a Objednatelem: Obec Herink:

Ukončení díla: 30.6.2020

- **stavební práce na budově MŠ musejí být ukončeny tak, aby budova byla zkolaudovaná a provozuschopná nejpozději 30.6.2020**
- **ostatní ukončovací práce a úpravy na pozemcích kolem budovy MŠ musejí být ukončeny nejpozději 15.8.2020**

Nové znění odstavce 4.2. Smlouvy

- **stavební práce na budově MŠ musejí být ukončeny tak, aby budova byla zkolaudovaná a provozuschopná nejpozději do 15.8.2020**
- **ostatní dokončovací práce a úpravy na pozemcích kolem budovy MŠ musejí být ukončeny nejpozději 15.8.2020**

Tato změna a upřesnění je na základě žádosti dodavatele stavebních prací o tuto úpravu termínu plnění z důvodu zpožděných dodávek a stavebních materiálů od zahraničních dodavatelů, které Zhotovitel a Objednatel nezavinil ani nemohl předvídat, viz Přílohy tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazují se obec Herink, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. Dodatek bude opatřen elektronickým podpisem.

V Herinku, dne: 30.6.2020

za objednatele



Karel Zeman, starosta obce Herink

V Českých Budějovicích, dne 4.6.2020

za zhotovitele

Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Dopis společnosti Pradast

Příloha č. 2: Mail od společnosti Tarkett

Příloha č. 3: Mail od společnosti VYKOV STEEL – zpožděné dodávky

Příloha č. 4: Mail od společnosti OTHERM OKNA – zpožděné dodávky

Příloha č. 5 Mail od společnosti DAVID SERVIS spol. s r.o. – zpožděné dodávky

**PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara II. 10/6,
370 01 České Budějovice**

Provozovna a korespondence: Sosní 824, 373 73 Štěpánovice

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. oddíl C, vložka 3777

Obec Herink
Do Višňovky 28
251 01 Herink

V Sosní 26.3.2020

Dobrý den, pane starosto,

v souvislosti s mimořádnou situací v ČR dochází k problému s dodavatelsko-odběratelskými vztahy a vznikají překážky pro účastníky výstavby.

Proto Vás informujeme o vzniku tzv. vyšší moci a chceme navrhnout změnu smlouvy formou dodatku na prodloužení termínu dokončení stavby MŠ Herink v souvislosti s probíhající virovou pandemií.

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ CZ60826053
Tel: 387 984 922

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (1)

Ing. Petr Steinbauer
jednatel



Zdeňka

Od: donat.martin@volny.cz
Odesláno: úterý 5. května 2020 15:11
Komu: Zdeňka Vokounová
Předmět: FW: MŠ Herink

From: Velechovský, David <David.Velechovsky@tarkett.com>
Sent: Tuesday, March 31, 2020 2:44 PM
To: Tomáš Rezek <podlahyrezek@centrum.cz>
Cc: Stoneova, Simona <Simona.Stoneova@tarkett.com>; Šimová, Renata <Renata.Simova@tarkett.com>; Vackova, Romana <Romana.Vackova@tarkett.com>; donat.martin@volny.cz
Subject: MŠ Herink

Dobrý den pane Donát,
material Veneto Burlap 911, Veneto Absinthe 695 a Emme Giallo je momentálně nedostupny z důvodu uzavření fabriky v Itálii. Po otevření Vás budeme informovat o termínu výroby .

S pozdravem,

David VELECHOVSKÝ
Sales representative

T: +420 607 601 210
Tarkett - organizacni slozka - Vinohradská 2828/151 - 130 00 Prague – Czech Republic



CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message is intended only for the above-mentioned recipient(s). Its content is confidential. If you have received this e-mail by error, please notify us immediately and delete it without making a copy, nor disclosing its content, nor taking any action based thereon. Thank you.
AVERTISSEMENT DE CONFIDENTIALITÉ: Le présent courriel est destiné uniquement au(x) destinataire(s) susmentionné(s). Son contenu est confidentiel. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement et l'effacer sans en tirer de copie, ni en dévoiler le contenu, ni prendre quelque mesure fondée sur celui-ci. Merci.
<http://www.tarkett.com/e-mail-disclaimer.htm>



Bez virů. www.avast.com



VYKOV STEEL s.r.o.
Ke Střelnici 1345
38301 Prachatice

Datum: 18.3.2020

Věc: zpoždění dodávek ocelových profilů

Dobrý den,

K vaší objednávce ze dne 10.2.2020 na dodávku ocelových profilů na akci MŠ Herink Vám sdělujeme, že na základě nouzového stavu, vydaného vládou ČR dne 11.3.2020 a z toho plynoucí důsledky dodávek materiálu a technologií máme potvrzeny poslední dodávky materiálu k vaší objednávce na 16. – 17. KT roku 2020, ač původní termín dodávek byl přislíben na 11KT roku 2020. Ocelové profily jsou od italského dodavatele a neumíme dodávku v této chvíli nahradit od jiného dodavatele. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

S pozdravem

VYKOV STEEL s.r.o.
Ke Střelnici 1345, 38301 Prachatice
Tel./fax: 352 616 605

Za Vykov steel s.r.o.



OTHERM CB s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice
Tel.: +420 606 726 766, Fax: +420 387 433 046, www.othermcb.cz

Pradast spol. s r.o.
Nám. Přemysla Otakara II. 10/6
370 01 Č. Budějovice

Datum: 24.3.2020

Věc: Dodávka a montáž výplní otvorů na akci MŠ Herink


Dobrý den,

dne 5.3.2020 jsme přijali Vaši objednávku č. OS-5/2020 na dodávku a montáž výplní otvorů na akci MŠ Herink. Na základě této objednávky jsme propustili zakázku do výroby (zahájili proces objednání materiálu).

Bohužel Vám tímto musíme sdělit, že vzhledem k celosvětové situaci kolem koronaviru SARS-CoV-2, nouzového stavu a opatřením vlády ČR ze dne 11.3.2020 a jejich následných opatření dochází k výraznému zpoždění dodávek materiálu některých našich dodavatelů. Průběžnými, nepravidelnými a nekompletními dodávkami materiálu potřebného k výrobě plastových oken a dveří dochází k posunutí výroby některých zakázek, které jsou vázány na dodávky materiálu především ze zahraničí. Na některé tyto zakázky není materiál v našich skladových zásobách. Zakázka výplní otvorů na MŠ Herink je bohužel jednou z nich. Vzhledem k těmto skutečnostem nejsme proto schopni Vám garantovat původně dohodnuté termíny montáže výplní otvorů v termínech 14. -15. kt roku 2020. Předpoklad možné dodávky oken na tuto zakázku je předběžně stanoven na 24. - 26. kt roku 2020. Jakmile bude k dispozici veškerý potřebný materiál a okna se reálně začnou vyrábět, jsme Vám schopni poskytnout přesné termíny dodávky a montáže.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

 **OTHERM CB** s.r.o.
Lidická 2118, 370 07 České Budějovice
IČ: 26068982 DIČ: CZ26068982
Tel: 606 726 766

Ing. Zdeněk Šisl



DAVID SERVIS spol. s r. o.

Čechova 1622, 370 01 České Budějovice

Tel. 38 731 22 69, Fax 38 731 32 69.

IČO 62525000
DIČ CZ62525000
bankovní spojení :UniCredit Bank
číslo účtu 31859002/2700

PRADAST spol. s r.o.
Nám. P. Otakara II 10/6
České Budějovice
370 01

Vyřizuje
Minář Martin

České Budějovice dne
06.05. 2020

VĚC : **Zpoždění dodávek technologie**

AKCE : **Novostavba MŠ v Herinku**

TEXT :

Na základě současné situace Vám zasíláme naše vyjádření.

K Vaší objednávce ze dne 7.1.2020 č. OS-3/2020 na dodávku a montáž vzduchotechniky a chlazení na akci „Novostavba MŠ v Herinku“ Vám sdělujeme, že na základě nouzového stavu, vydaného vládou ČR dne 11.3.2020 a z toho plynoucí důsledky zpoždění dodávek materiálů a jednotlivých technologií nejsme schopni Vám garantovat původně dohodnuté termíny realizace stavby tak jak bylo dohodnuto, tj. v 17-19 KT roku 2020.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a budeme Vás průběžně informovat o reálných termínech realizace na základě informace od našich dodavatelů.

S pozdravem MINÁŘ Martin

DAVID SERVIS spol. s r.o.
Čechova 1622, 370 01 České Budějovice
Tel. 387 312 269
Fax 387 313 269
IČ: 62 52 50 00, DIČ: CZ62525000